

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO URBANO  
**TIPO DE OBRA:** INFRAESTRUTURA URBANA  
**ENDEREÇO:** RUA: JOSÉ BAGGIO; RUA: DA COLÔNIA



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/ BDI (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
<b>Rua: José Baggio, S/ N°, Centro</b>										
1	Serviços Preliminares	8.795,24	8.795,24 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Movimento de Terra	495.033,96	198.013,59 40,00%	198.013,59 40,00%	99.006,79 20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Drenagem Pluvial	849.171,21	212.292,80 25,00%	212.292,80 25,00%	212.292,80 25,00%	212.292,80 25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pavimentação	1.024.743,21	0,00	0,00	0,00	204.948,64 20,00%	409.897,28 40,00%	204.948,64 20,00%	204.948,64 20,00%	0,00
5	Guias, Sarjetas e Calçadas	276.404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	82.921,23 30,00%	82.921,23 30,00%	82.921,23 30,00%	27.640,41 10,00%
6	Sinalização Viária	12.913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,25 100,00%
<b>Rua: da Colônia, S/ N°, Centro</b>										
7	Drenagem Pluvial	197.805,07	0,00	59.341,52 30,00%	59.341,52 30,00%	79.122,03 40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pavimentação	341.978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34.197,83 10,00%	136.791,34 40,00%	136.791,34 40,00%	34.197,83 10,00%
9	Guias, Sarjetas e Calçadas	92.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.604,16 100,00%
10	Sinalização Viária	3.830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,53 100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.303.279,09</b>								
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>419.101,63</b>	<b>469.647,91</b>	<b>370.641,12</b>	<b>496.363,47</b>	<b>527.016,35</b>	<b>424.661,21</b>	<b>424.661,21</b>	<b>171.186,18</b>
<b>SUB-TOTAL (%):</b>			<b>12,69%</b>	<b>14,22%</b>	<b>11,22%</b>	<b>15,03%</b>	<b>15,95%</b>	<b>12,86%</b>	<b>12,86%</b>	<b>5,18%</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>419.101,63</b>	<b>888.749,54</b>	<b>1.259.390,65</b>	<b>1.755.754,13</b>	<b>2.282.770,48</b>	<b>2.707.431,69</b>	<b>3.132.092,90</b>	<b>3.303.279,09</b>
<b>TOTAL (%):</b>			<b>12,69%</b>	<b>26,91%</b>	<b>38,13%</b>	<b>53,15%</b>	<b>69,11%</b>	<b>81,96%</b>	<b>94,82%</b>	<b>100,00%</b>